

## 在建工地防汛防台检查表

| 所在<br>区县              |                         | 项目<br>名称                                                                                                                                                                                            |      | 工程<br>地址 |          |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| 建设<br>单位              |                         | 联系<br>人                                                                                                                                                                                             |      | 电话       |          |
| 施工<br>单位              |                         | 联系<br>人                                                                                                                                                                                             |      | 电话       |          |
| 序号                    | 检查项目                    | 检查内容                                                                                                                                                                                                | 检查结果 | 整改内容     | 整改<br>时间 |
| 一<br>防汛<br>防台<br>措施   | 组<br>织<br>体<br>系        | ①建立领导小组，人员在岗；<br>②各岗位责任制及职责明确；<br>③汛期值班、巡视、联系、通报、汇报等制度是否建立健全                                                                                                                                        |      |          |          |
|                       | 应<br>急<br>预<br>案        | ①应急预案已编制；<br>②应急逃生线路及避难所等措施已明确；<br>③本工程与防汛专业单位有应急联络（如有）                                                                                                                                             |      |          |          |
|                       | 抢险应急物资                  | ① 抽水泵、雨衣、电筒、铲镐、沙土、草袋等抢险设备、物资以及人员应准备到位；<br>②抢险应急物资存放于专用仓库，不挪作他用。<br>② 抢险应急物资专人管理；                                                                                                                    |      |          |          |
| 二<br>工<br>程<br>措<br>施 | 塔吊、施工升降机（含人货两用，货用）、设备机具 | ①塔吊自由端高度、独立高度、总体高度、应急加固措施符合规定要求；<br>②存在相互碰撞或可触及建筑物的塔吊已采取措施；<br>③人员密集等区域塔吊要已采取降低高度等安全措施；<br>④塔吊、施工升降机、设备的基础排水措施有效；基础螺栓、螺母等数量齐全、联结牢靠；<br>⑤塔吊吊钩，施工升降机轿厢和物料提升机吊笼、吊篮篮体已处于安全位置；<br>⑥塔吊、施工升降机与建筑物的连墙件连接牢固。 |      |          |          |
|                       | 基坑                      | ①基坑近期监测报告数据正                                                                                                                                                                                        |      |          |          |

|      |               |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|      |               | 常；<br>②建设、施工、监理单位日常检查巡视实施正常；<br>③基坑排水措施正常有效；<br>④基坑边坡无沉降、开裂等不安全现象；<br>⑤基坑边坡周边设置防护栏杆及警示标志。<br>⑥基坑施工人员的撤离通道安全可靠；                                               |  |  |  |
|      | 脚手架、模板        | ①脚手架、模板立杆基础平整坚固，排水措施有效；<br>②脚手架连墙件规范牢固，架体整体稳固，无倾斜、下陷等不安全现象；<br>③脚手架、卸料平台、建筑临边等位置无可坠物，防坠措施安全可靠；<br>④脚手架外立面密目式安全网或大块能受风等片状物品已采取相应的安全措施；<br>⑤脚手架等各类防护设施已采取加固措施。 |  |  |  |
|      | 临建设施、围挡墙、现场排水 | ①临建房屋已采取整体加固，防止房屋倾覆等安全措施；<br>②工地围墙已根据现场情况进行加固；<br>③现场排水管网排水通畅；<br>④排水困难的地势低洼区域、重点区域、重点设备附近已安置排水泵等应急措施。                                                       |  |  |  |
|      | 临时用电          | ①应急电源设置正常；<br>②架空电线的电线杆安全可靠；<br>③接地装置的连接电气接触可靠，有足够的机械强度。                                                                                                     |  |  |  |
| 检查单位 |               | 检查人员                                                                                                                                                         |  |  |  |

日期: